

Приложение 3  
к дополнительному соглашению №1  
от «31» августа 2023 г.

Приложение N 3  
к соглашению  
от "30" января 2023 г.

### ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", по состоянию на 01 сентября 2023 г.

1. Наименование Проекта: Памятник защитникам Родины, вернувшимся с Победой в ВОВ
2. Место реализации Проекта:  
Муниципальное образование Комарьевский сельсовет Доволенского района Новосибирской области  
Населенный пункт с. Комарье Доволенского района Новосибирской области
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	825279,00	825279,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	823279,00	823279,00
2.1	средства Субсидии	590279,00	590279,00
2.2	средства бюджета поселения	150000,00	150000,00
2.3	инициативные платежи, всего:	83000,00	83000,00
2.3.1	денежные средства граждан	41500,00	41500,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	41500,00	41500,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	2000,00	2000,00
3.1	вклад жителей поселения	2000,00	2000,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 5

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

5.1. Жители поселения:

Подготовка территории памятника под проведение строительных работ (выкашивание сорной растительности), благоустройство территории вокруг памятника после проведения строительных работ.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица: нет.

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично: завершен полностью.

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 23.03.2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 01.09.2023 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	+
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Комарьевского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

(наименование сельского поселения Доволенского района Новосибирской области)

Титкова Н.Н.

Ф.И.О. (отчество - при наличии)

Руководитель инициативной группы

Титкова Н.Н.

Ф.И.О. (отчество - при наличии)

Дата

04.09.2023 г.



(подпись)

(подпись)