

ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2025 году в рамках государственной программы
Новосибирской области "Управление финансами
в Новосибирской области", по состоянию
на "23" июня 2025 г.

1. Наименование Проекта: «Островок детства»
2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование Комарьевского сельсовета Доволенского района
Новосибирской области
Населенный пункт с. Комарье
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	382190,00	382190,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	380190,00	380190,00
2.1	средства Субсидии	266132,00	266132,00
2.2	средства бюджета поселения	76038,00	76038,00
2.3	инициативные платежи, всего:	38020,00	38020,00
2.3.1	денежные средства граждан	19010,00	19010,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	19010,00	19010,00
3.	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	2000,00	2000,00
3.1	вклад жителей поселения	2000,00	2000,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1
5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
 - 5.1. Жители поселения:
 - Подготовка территории для установки детской площадки

-Благоустройство территории Комарьевского СДК после проведения строительных работ.
5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица: нет
6. Сведения об итогах реализации Проекта.
6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью
6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата начала осуществления Проекта – 21.04.2025 г.
ввода объекта в эксплуатацию – 20.06.2025 г.
8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):


низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Комарьевского сельсовета
Доволенского района Новосибирской области

 Титкова Н.Н.

Руководитель инициативной группы

 Татарникова Н.А.

23.06.2025г.

